

Протокол заседания общественной комиссии

по экспертизе объекта по адресу: с. Сальское ул. Школьная 31а, контракта № 0120300025022000001 от 14.03.2022 г.

с. Сальское

от 06.07.2022 г.

Комиссия в составе:

Председатель общественной комиссии – Губарь Виктор Сергеевич - глава администрации Сальского сельского поселения

Члены общественной комиссии :

1. Воронова Валентина Николаевна – специалист администрации Сальского сельского поселения
2. Трейзер Анна Сергеевна- специалист администрации Сальского сельского поселения;
3. Зажмилина Тамара Дмитриевна – житель с. Сальское;
4. Лебедева Елена Сергеевна- житель с. Сальское.

Приглашенные: Соловьев Виталий Александрович-депутат думы администрации Дальнереченского муниципального района

Подрядчик в лице Директора ООО «Вершина РЖДВ» Р.Е.Феклушин на заседание общественной комиссии не явился.

На основании Промежуточного Акта от 06.07.202 г. Общественная комиссия сделала вывод: подготовка основания выполнена с грубыми нарушениями СНиПов, ТРов, проектно-сметной документации и Технического задания являющихся приложением к контракту. Спортивное оборудование не соответствует техническому заданию ни по размерам, ни по наполнению, ни по функционалу. К тому же установлено с нарушением технологии указанной в паспортах на оборудование.

Приёмку работ выполнить невозможно в виду несоответствия их условиям контракта и требований безопасности, а также многочисленных нарушений по строительной части.

Члены комиссии:

Губарь В. С.


Воронова В. Н.

Трейзер А. С.

Зажмилина Т. Д.

Лебедева Е.С.

Соловьев В. А.



При приёмке работ выполненных по Муниципальному контракту № 0120300025022000001 от 14.03.2022 г. была собрана Комиссия в составе:

Председатель общественной комиссии – Губарь Виктор Сергеевич - глава администрации Сальского сельского поселения

Члены общественной комиссии :

1. Воронова Валентина Николаевна – специалист администрации Сальского сельского поселения
2. Трейзер Анна Сергеевна- специалист администрации Сальского сельского поселения;
3. Зажмилина Тамара Дмитриевна – житель с. Сальское;
4. Лебедева Елена Сергеевна- житель с. Сальское.

Приглашенные: Соловьев Виталий Александрович-депутат думы администрации Дальнереченского муниципального района

Приёмка работ производилась 06.07.2022 г. методом осмотра выполненных работ и установленного оборудования на месте строительства, а также произведён анализ предоставленной подрядчиком документации.

При приёмке работ было выявлено следующее:

- 1) По земляным работам: установка бордюрного камня не соответствует СНиП III-10-75 Благоустройство территорий и ТР 172-05 Технические рекомендации по строительству городских дорог с применением криволинейных бортовых камней, а именно: отсутствует подсыпка из мелкофракционного щебня предусмотренная в смете и являющейся приложением к контракту. Также отсутствует подбетонка тротуарного бордюра снизу и с внутренней стороны площадки, имеющаяся же подбетонка с внешней стороны площадки выполнена без применения опалубки и как следствие меньшей толщины чем необходимо (бетона на подбетонку использовано в гораздо меньшем объёме, чем указано в смете). Песок использованный для отсыпки основания под резиновой плиткой не является строительным, так как в песке содержится большое количество ила, данный песок не является дренирующим воду попадающую на него посредством атмосферных осадков, такой песок при намокании имеет повышенную подвижность и не может сохранить ровную форму основания, вследствие чего уложенная на него плитка «поплывёт», то есть не сможет сохранить ровную поверхность. Также есть обоснованное подозрение о том, что сертификат на песок предоставленный заказчиком является подложным, то есть выдан не на использованную партию песка. Подрядчиком не предоставлена в полном объёме исполнительная документация: нет актов приёмки скрытых работ, нет плана производства работ, нет сертификатов на использованный в строительстве ПГС, нет сертификата на плитку на основе резиновой крошки, нет сертификата на бетон. Резиновая плитка также не соответствует техническим характеристикам указанным в аукционной документации, а именно: отсутствует фаска ребра 3х3 мм. Фракция резиновой крошки верхнего слоя 1-4 мм, вместо заявленных 1-3; фракция нижнего слоя 1-10 мм, вместо указанных в ТЗ 3-5. Также есть обоснованное подозрение в том, что плотность плитки не соответствует заявленной.
- 1) По оборудованию: в ТЗ указан Атлетический павильон, сам павильон является набором спортивных снарядов и содержит в своей конструкции: шведская стенка-2шт., турник-2шт., рукоход-1шт., наклонная скамья для пресса-1шт., а также тренажёры с переменной нагрузкой: Жим лёжа-1шт., Жим сидя-1шт., Приседания-1шт., Тяга к поясу-

1шт. На данных тренажёрах регулировка нагрузки производится при помощи перестановки каретки с грузом, в следствии чего меняется вес. На площадке установлены тренажёры: Гребля-1шт., Приседания со штангой-1шт., Жим лёжа-1шт., Жим сидя-1шт. Данные тренажёры не предусматривают перемены веса и позволяют работать только со стационарным весом, либо с весом самого занимающегося на данном тренажёре, что не позволяет варьировать нагрузки как на тренажёрах с переменной нагрузкой. Спортивно развивающее оборудование также не соответствует заявленным в ТЗ параметрам и наполнению. Помимо прочего оборудование установлено не в соответствии с паспортами, а именно: недостаточно заглублено в грунт, что уменьшает его устойчивость. Недозаглубление составляет 50-160 мм. Листы поликарбоната на кровле теневого навеса не соединены между собой соединительной планкой и не имеют торцевой защитной планки. Также в одном месте отсутствует болтовое соединение предусмотренное конструкцией. Информационный щит не имеет на себе обязательной информации о наполнении площадки, телефонов оперативных служб, а также органов ответственных за эксплуатацию площадки. 1.Отсутствуют турники

2.Отсутствует наклонная скамья для прессы

3.Беговой барабан выполнен из металла, по тех.заданию должен быть из пластика

На замену одного многофункционального спортивного комплекса подрядчик установил отдельно стоящие элементы, в которых отсутствуют турники и наклонная скамья для прессы. Беговой барабан должен быть выполнен из пластика а он из металла. В целом оборудование не соответствует заявленным габаритным размерам.

1.Отсутствует шведские стенки с турниками

2.Отсутствует наклонная скамья для прессы

3.Отсутствует наклонный рукоход

4.Тренажеры установлены без переменной нагрузки, функционал не соответствует заявленным требованиям.

Вывод комиссии: подготовка основания выполнена с грубыми нарушениями СНиПов, ТРов, проектно-сметной документации и Технического задания являющихся приложением к контракту. Спортивное оборудование не соответствует техническому заданию ни по размерам, ни по наполнению, ни по функционалу. К тому же установлено с нарушением технологии указанной в паспортах на оборудование.

Вывод комиссии: приёмку работ выполнить невозможно в виду несоответствия их условиям контракта и требований безопасности, а также многочисленных нарушений по строительной части.

Члены комиссии:

Губарь В. С.

Воронова В. Н.

Трейзер А. С.

Зажмилина Т. Д.

Лебедева Е.С.

Соловьев В. А.

